

IW ^{*)}	ID ^{*)}	II ^{*)}
------------------	------------------	------------------

- Gmina Choszczno
(nazwa i adres inwestora)
- Zespół ogólnodostępnych boisk sportowych
w ramach Programu „Moje Boisko-Orlik 2012”
przy Gimnazjum Publicznym w Choszcznie
ul. Westerplatte 1
(nazwa i lokalizacja inwestora)

3. Gmina Choszczno

(dysponent)

GMINA CHOSZCZNO

ul. Wolności 24

73-200 Choszczno

Część A: Zestawienie liczbowe

**ROZLICZENIE
INWESTYCJI FINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW BUDŻETU PAŃSTWA,
ZAKOŃCZONEJ W ROKU 2009**

Wyszczególnienie	Koszt inwestycji ¹⁾ w tys. zł	Podstawowe efekty rzeczowe inwestycji		Okres realizacji inwestycji a: Data: rozpoczęcia - zakończenia inwestycji b: liczba miesięcy	Źródła finansowania inwestycji w tys. zł					
		Jednostka miary	Ilość		Środki z budżetu państwa	Środki finansowe z pozostałych źródeł				
						razem	środki własne	kredyt bankowy	środki z funduszu celowego	inne środki
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
I. Wielkości planowane przy rozpoczęciu inwestycji	1.078,1	kpl	1	a. 18.08.2008-30.12.2008	333	779	779	-	-	-
		b.	b.	b. 4				-	-	-
II. Wielkości po zmianach dokonanych podczas realizacji inwestycji	1.148,1	kpl	1	a. 18.08.2008-30.04.2009	333	850,1	850,1	-	-	-
		b.	b.	b. 7				-	-	-
III. Wielkości rzeczywiste, obliczone po zakończeniu inwestycji ²⁾	1.148,1	kpl	1	a. 18.08.2008-30.04.2009	333	850,1	850,1	-	-	-
		b.	b.	b. 7				-	-	-
IV. Różnice wielkości:		a.	a.					-	-	-
1) poz.III - poz.I	70	b.	b.	b. 3	0	71,1	71,1	-	-	-
2) poz.III - poz.II	0	a.	a.	b. 0	0	0	0	-	-	-
		b.	b.	b.				-	-	-

V. Relacje %:											
1) poz.III + poz.I	109	a. b.	a. b.	2)	175	100	109	109	- -	- -	- -
2) poz.III + poz.II	100	a. b.	a. b.	3)	100	100	100	100	- -	- -	- -

Część B. Analiza i uzasadnienie różnic oraz działania inwestora

1. Analiza i uzasadnienie różnic między planowanymi (I), zmienionymi (II) i rzeczywistymi (III) wielkościami :

a) kosztów inwestycji :

- planowany koszt inwestycji wynosił : 1.078,1 tys. zł ,
- zmieniony koszt inwestycji jak i rzeczywisty wyniósł : 1.148,1 tys. zł

b) podstawowy efekt rzeczowy inwestycji :

- boisko piłkarskie o wym. 30 x 62,0 m ogrodzone,
- boisko wielofunkcyjne o wym. 31,0 x 18,0 m ogrodzone,
- zamontowano kompletne oświetlenie zespołu boisk,
- posadowiono kompleks sanitarno-szatniowy,
- wykonano przyłącza : energetyczne, wodne i kanalizacyjne.

c) okresu realizacji inwestycji :

- planowany termin zakończenia upływał dnia 30.12.2008 r
- rzeczywisty termin zakończenia 30.04.2009 r.

d) źródła finansowania inwestycji :

- środki budżetu państwa : 333,0 tys. zł (planowane i zrealizowane)
- środki własne :
 - planowane : 779,0 tys. zł.
 - rzeczywiste : 850,1 tys. zł.

Sporządził: Dariusz Łącki tel. 0 95 765 9370

(imię i nazwisko)

Sprawdził: tel.

(imię i nazwisko)

Główny Księgowy
SKARBNIK MIEJSTWA

(podpis i pieczęć)

10.11.2010 r.

Data

Dyrektor
BURMISTRZ

(podpis i pieczęć)

Otrzymują :

Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego
Wydział Certyfikacji i Funduszy Europejskich
ul. Wały Chrobrego 4
70-502 Szczecin