

**Sprawozdanie za okres: 06.10.2008 r. do 30.04.2009 r.**

**Województwo Zachodniopomorskie**

**Nazwa Beneficjenta: GMINA CHOSZCZNO**

**Numer i nazwa działania/projektu (wg zapisów Kontraktu wojewódzkiego)** Kontrakt Wojewódzki dla Województwa Zachodniopomorskiego na lata 2007-2008, z dnia 19 lipca 2007 r., zmieniony Oświadczeniem Stron, z dnia 18 czerwca 2008 r. /Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko” przy Gimnazjum Publicznym w Choszczynie.

**Data i numer umowy :** 06.10.2008 r. Nr 047/KW/08

**Część 1. Postęp realizacji planu finansowego i rzeczowego projektu**

**Tabela 1. Harmonogram i postęp realizacji planu finansowego projektu.**

Numer i Nazwa działania/projektu	Rozpoczęcie realizacji (termin przekazywania środków)		Termin zakończenia realizacji (rozliczenia)		Faza Realizacji	Postęp realizacji planu finansowego (w zł)					
	Planowane	Rzeczywiste	Planowany	Rzeczywisty		Środki udostępnione przez stronę rządową			Środki udostępnione przez stronę samorządową		
1	2	3	4	5	6	7			8		
						plan	wyk.	%	plan	wyk.	%
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Publicznym w Choszczynie	III kwartał 2008	III kwartał 2008	IV kwartał 2008	30.04.2009 r.	<i>zakończona</i>	333 000	333 000	100,0	745 057,60	815 157,61	109,4
					Środki niekwalfikowane				34 015,16	35 395,40	104,1
<b>Ogółem</b>						<b>333 000</b>	<b>333 000</b>	<b>100,0</b>	<b>779 072,76</b>	<b>850 553,01</b>	<b>109,2</b>

**Tabela 2 Postęp realizacji planu rzeczowego projektu**

Nazwa projektu	Wskaźniki produktu <sup>1</sup>									Zaawansowanie rzeczowe realizacji projektu
	2			3			4			5
	P <sup>2</sup>	Px <sup>3</sup>	%	P	Px	%	P	Px	%	%
Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach Programu „Moje Boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Publicznym w Choszczynie	1 078 057,60	1 148 157,61	106,5							
Środki niekwalifikowane	34 015,16	35 395,40	104,1							
<b>Ogółem</b>	<b>1 112 072,76</b>	<b>1 183 553,01</b>	<b>106,4</b>							

**Część 2 Opis sytuacji w zakresie wdrażania kontraktu**

W ramach projektu Budowa zespołu ogólnodostępnych boisk sportowych w ramach programu „Moje boisko – Orlik 2012” przy Gimnazjum Publicznym w Choszczynie wykonano :

- 1) boisko piłkarskie o wym. 30 x 62,0 m ogrodzone,
- 2) boisko wielofunkcyjne o wym. 31,0 x 18,0 m ogrodzone,
- 3) zamontowano kompletne oświetlenie zespołu boisk,
- 4) posadowiono kompleks sanitarno-szatniowy,
- 5) wykonano przyłącza : energetyczne, wodne i kanalizacyjne

Opracował: Dariusz Łacki , tel. 0957659370, email dlacki@gmina.choszczno.pl

Miejscowość Choszczno, dnia 10.11.2010 r.

Zatwierdził:

*[Signature]*  
 .....  
 mgr Robert Adamczyk

<sup>1</sup> Zgodnie z harmonogramem rzeczowo -finansowym realizacji projektu lub z programem inwestycji  
<sup>2</sup> Planowane wydatki  
<sup>3</sup> Poniesione wydatki